

Beszámoló fejlesztésekről

Az önkormányzat több építéssel kapcsolatos beruházása is megvalósítás alatt áll jelenleg, ezeket szeretném most bemutatni.

Radnóti utcai óvoda hőszigetelési munkálatai

Az önkormányzat 2019-ben nyert támogatást 29.999.998 Ft összegben a Radnóti utcai óvoda külső homlokzatának felújítására és hőszigetelésére. A munkálatok 2020. június hónapban kezdődtek meg, kivitelező a Piramis Trade Bau Kft. Várhatóan a munkálatok augusztus hónapra befejeződnek. A kivitelezés problémamentesen halad, a kivitelező folyamatosan egyeztet a munkálatok ütemezéséről.

Népi Építészeti Program

Pályázatot nyújtottunk be az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár épület régi részének külső homlokzat felújításának tervezésére. A pályázatot 571.500 Ft összegben megnyertük, az első tervezői egyeztetésre 2020.06.19-én kerül sor. A támogatói okirat előírja az épület építéstörténeti dokumentációjának elkészíttetését, valamint a projekt mentorálását, azonban eddig a mentor személye nem került a Támogató részéről kijelölésre. A támogatási összeget előre utalják, amint a mentorálási jegyzőkönyv rendelkezésre áll. A mentor kijelölésével kapcsolatosan egyeztettem a Támogatóval, aki 2 hét türelmet kért.

Az építéstörténeti dokumentációt Rozmann Viktor készíti.

A tervezésre a szerződést megkötöttük, a terveket 2020. augusztus 20-ig szükséges elkészíteni, a pályázat befejezési határideje: 2020. augusztus 31.

A Támogató már előre jelezte, hogy várhatóan ebben az évben kiírják a kivitelezésre is a pályázatokat.

Iparterület fejlesztése – Jánoshalmi Agrár-logisztikai Központ

A Jánoshalmi Agrár-logisztikai Központ három ütemben készül el a 2014-2020 pályázati ciklusban. Az 1. ütem a terület-előkészítés volt tereprendezéssel, közművek kiépítésével, útépítéssel. A kivitelező a Piramis Trade Bau Kft volt, aki a munkálatok 2020. áprilisában befejezte. A transzformátor állomás kiépítése miatt (NKM-től megrendelte a vállalkozó, azonban a közmű szolgáltató a kivitelezést csak 2020. márciusában fejezte be) a kivitelező szerződését módosítani kellett. A kecskeméti MÁK a szerződésmódosítás miatt szabálytalansági eljárást rendelt el, amelyre az önkormányzat kifogást nyújtott be. Az Irányító Hatóság a kifogást elfogadta, és megállapította, hogy szabálytalanság nem történt. Így a beruházás tovább folytatódhat a szakmai marketing tevékenység megvalósításával.

Projektzárás dátuma: 2020.11.27.

Teljes projektösszeg: 269 858 304 Ft

Eddig elszámolt összeg: 193 014 112 Ft

A 2. ütem az inkubátorház megépítése (zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem és gépsor kialakítása). Az üzemcsarnok építésére a közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes kivitelező a Piramis Trade Bau Kft. A kivitelezővel várhatóan 2020. július végén kötünk szerződést. A kivitelezésre rendelkezésre álló idő 10 hónap. A gyümölcsfeldolgozó gépsor beszerzésére a közbeszerzésre eljárás előkészítésre került, a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyta, a

közbeszerzési eljárás elindult, a felhívás megjelent az EU hivatalos lapjában. Az ajánlatokat július folyamán kell benyújtaniuk az Ajánlattevőknek.

A beérkezett üzemcsarnok építése ajánlat magasabb összegű, mint a rendelkezésre álló forrás, illetve valószínűsíthető, hogy a gépbeszerzés esetében is magasabb összegű ajánlat érkezik, mint a 2017-ben benyújtott pályázatkori összeg. Lehetőség van többlet forrás igény benyújtására, amely előkészítése folyamatban van. Benyújtani akkor tudjuk, ha gépbeszerzésre beérkező ajánlatok bontása megtörténik.

A projekt zárás dátuma 2021.06.29.

Teljes projektösszeg: 201 802 400 Ft

Eddig elszámolt összeg: 1 996 635 Ft

Elszámolásra eddig kizárólag az előkészítési költségek kerültek, mert a kivitelezés még nem kezdődött meg. A tervezési költségek elszámolása folyamatban.

A 3. ütem a Hűtőház és hűtéstechnológia kiépítése, amely kivitelezőjét közbeszerzési eljárás keretében választjuk ki. Az eljárás jelenleg is tart, az ajánlattevők részéről érkező kérdések tervezői megválaszolása van folyamatban, az ajánlatok benyújtási határideje 2020.06.30.

A projekt részét képezi egy gyümölcsválogató gépsor beszerzése, amely közbeszerzési eljárását még nem tudtuk megindítani, mert a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály az előkészített dokumentációt még nem hagyta jóvá. A dokumentációval kapcsolatosan érkeztek kérdések, amelyeket több mint 3 hete megválaszoltunk.

A projekt zárás dátuma: 2021.03.15, azonban már most látszódik, hogy ez a határidő nem tartható. A határidő módosítására a közbeszerzési eljárások lezárását követően kerül sor.

Teljes projektösszeg: 450 000 000 Ft

Eddig elszámolt összeg: 4 499 785 Ft, az előkészítési költségek.

Zöld Város felújítása

A pályázat keretében két fejlesztési cél található, a központi park felújítása, valamint a városi piacon árusító helyek létrehozása. A tervezés elkészült, a közbeszerzési szakértő a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást előkészítette. Az előkészített eljárás jóváhagyását követően megindítható a közbeszerzés. Várhatóan még az idén megvalósulhat a beruházás, amennyiben a közbeszerzési eljárás és annak ellenőrzése zökkenőmentesen lezajlik.

A projekt tervezett fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződés szerint 2020.02.28., azonban a határidő módosítására a kérelem már elkészítésre került.

Teljes projektösszeg: 100 000 000 Ft

Eddig elszámolt összeg: 2 393 950 Ft, amely az előkészítési költségeket tartalmazza.

Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem

A beruházás kivitelezése 2019. decemberben kezdődött. A kivitelező a Homokhátság Környezettechnika Kft, aki 2020.06.18-án a kivitelezés 75 %-os készülségét bejelentette, valamint a kivitelezést készre jelentette 2020.07.03 dátummal. Ezen a napon az önkormányzat és a műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdi. A munkálatokat a megrendelő, az üzemeltető, és a műszaki ellenőr folyamatosan nyomon kíséri, a felmerülő kérdéseket megválaszolja.

A projekt tervezett befejezése: 2020.08.29., amely a kivitelező készre jelentését figyelembe véve tartható határidő.

A projekt teljes összege: 119 014 254 Ft

Eddig elszámolt összeg: 70 986 647 Ft

BÁCSKISKUN2030

Bár még gőzerővel zajlik a 2014-2020-as Európai Unió pénzügyi időszak projektjeinek megvalósítása, megkezdődött a 2021-2027-es időszak tervezéséhez szükséges tényleges projektgyűjtés. Az új Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Konceptió (BÁCSKISKUN2030) készítése is folyamatban van, amelyhez szintén elengedhetetlenül szükséges a települések fejlesztési igényeinek ismerete. Várhatóan 2021-től a TOP2 újra a települési önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek megvalósításának eszköze lesz. Jelenleg minden településtől 10 projektötletet vártak.

Az adatgyűjtés célja az alábbiak szerint került megfogalmazásra:

„A jelenlegi gyorsan változó gazdasági környezetben, az elkövetkező időszak pontos tervezéshez, a közös célok elérése, a megye területén lévő települések fejlesztése érdekében elsődleges fontosságúnak tarjuk, hogy akár a korábban megküldött anyagok, akár új projekt ötletek alapján, a következő időszak megyei fejlesztési igényei, egy helyen aktualizált formában, aktuális tervezett költségkerettel, egységes szerkezetben kerüljenek összegyűjtésre.”

Jánoshalma esetében a véglegesített településfejlesztési táblázat 29 projektötletet tartalmazott, amelyek 10 témakörbe csoportosítva kerültek benyújtásra 2020.06.10-én a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Ügynökség részére. Boros Kinga a Jánoshalmi Járás kapcsolattartója visszajelzett, hogy a benyújtott projektötletek rendben vannak.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

2020. július 10-ig van lehetőség támogatási kérelem benyújtására önkormányzati tulajdonú belterületi utak, járdák felújítására. A maximum támogatás 20.000.000 Ft, a támogatás mértéke 75 %. A pályázat előkészítése folyamatban van, ezzel kapcsolatosan külön előterjesztés készül.

Országfásítási Program

A támogatás keretében a 10.000 fő alatti települések részére 30 fa ingyenes igénylésére volt lehetőség. A támogatást 2020.06.15. 10 órától lehetett benyújtani, azonban a nagyfokú terhelés miatt a pályázati felület összeomlott, csak másnap 12 órától működött ismét. Ezen a napon az őszi telepítésű fákra lehetett pályázni, azonban a folyamatos rendszerhibák miatt az igénylést nem tudtam benyújtani, a felületet 1 órát követően lezárták. Ezt követően június 18-án 8 órakor ismételtelen megnyitották a felületet, majd 20 perc múlva lezárták. A tájékoztatás szerint 255 település tudott fát igényelni a kb 3000 településből. E-mailben kaptam értesítést róla, hogy az igénylés során tapasztalható kellemetlenségekért elnézést kérnek, a fák elfogytak, nem lehet újra pályázni. Így ezt az igénylést nem tudtam benyújtani.

WiFi pályázat

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifi-hozzáférést biztosítson a polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben, könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban. A WiFi4EU kezdeményezés keretében a települések 15 ezer euró értékű utalványra pályázhatnak. Az utalványokat wifi-

berendezések telepítésére használhatják olyan nyilvános helyeken, ahol még nem áll rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat.

Az igénylési felületet 2020.06.03-án 13 órakor nyitották meg, a pályázatot ezen a napon be is nyújtottam. Jelenleg az elbírálást várjuk, a bírálóidőpontjáról nincsen információ.

Készült: 2020. 06. 18.

Készítette: Halász-Csiba Renáta